

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
«Косметический ремонт помещения Центра Досуга с. Шошка»
(наименование инициативного проекта)

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

N п/п	Виды источников	Сумма предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1.	Средства граждан	9 000	9 000
2.	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	15 000	15 000
3.	Средства бюджета МР «Княжпогостский»	126 000	126 000
4.	Средства бюджета Республики Коми	1 000 000	1 000 000
ИТОГО:		1 150 000	1 150 000

2. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта:

При реализации проекта жители села Шошка оказали безвозмездную помощь в качестве уборщиков после ремонта, волонтеров при проведении торжественного открытия после ремонта, в подготовке и проведении праздничного мероприятия (концерта и чаепития). Индивидуальные предприниматели Некрасов П.С., Кораблина Г.П., Рохина М.И. оказали финансовый и имущественный вклад в реализации проекта

3. Сведения об итогах реализации проекта:

3.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта:
01.06.2024 г. – 15.10.2024 г.


3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта:

Произведен косметический ремонт стен зрительного зала, смонтирован подвесной потолок со светодиодными светильниками, постелен новый линолеум, увеличена площадь сцены, заменены трубы системы отопления, установлен дополнительный радиатор, установлена конструкция для одежды сцены.

Дата подготовки отчета: 30.10.2024 г.

Начальник управления культуры и спорта
администрации муниципального округа
«Княжпогостский»

Согласовано:
Руководитель инициативной группы


подпись

М.Г. Гойда

Н.А. Гирушева